

Số: 196 /TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB, Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang

Ngày 31/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Mai Sơn đã chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang; dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 02, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng các phường, xã: Dĩnh Kế, Thọ Xương, Xương Giang, Song Mai; đại diện lãnh đạo các Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường và Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1 thi công gói thầu BG1 đường Trần Quang Khải và Liên danh Công ty xây dựng Việt Đức và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5 thi công gói thầu BG2 đường Vành đai Đông Bắc.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng số 02, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN thành phố, các nhà thầu thi công báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã: Dĩnh Kế, Thọ Xương, Xương Giang, Song Mai đã tích cực, tập trung triển khai thực hiện các nội dung công việc của dự án; đến nay đã cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng 02 gói thầu BG1, BG2, không để phát sinh các tồn tại, vướng mắc phức tạp.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phối hợp giữa nhà thầu thi công với chủ đầu tư và UBND các phường, xã chưa thường xuyên, chặt chẽ. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố có việc còn chậm, như: Việc tiếp nhận, xử lý thông tin trong quá trình thi công dự án, việc đề xuất các ngành tỉnh trong giải quyết vướng mắc của các gói thầu (bồi thường GPMB phần diện tích đất của Trại tạm giam Công an tỉnh, xử lý nền đất yếu tại gói thầu BG1, BG2)...

2. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu trong thời gian tới, bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn theo phân kỳ của dự án, Chủ tịch UBND thành phố yêu

cầu các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã và các Nhà thầu thi công tập trung cao, thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Các cơ quan, đơn vị thành phố:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND các phường, xã: Đinh Kế, Thọ Xương, Xương Giang, Song Mai rà soát, tổng hợp các nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; tham mưu giải quyết dứt điểm **trong tháng 8/2018**.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố xây dựng kế hoạch thi công, tiến độ giải ngân vốn các gói thầu từ nay đến hết năm 2018, **xong trước ngày 15/8/2018**; thường xuyên cập nhật thông tin, tiến độ thi công các gói thầu báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố tham mưu Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình, kết quả giải ngân vốn năm 2018, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung liên quan đến công tác giải ngân của dự án, **xong trước ngày 15/8/2018**.

2.2. Các Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường và Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1 và Liên danh Công ty xây dựng Việt Đức và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5

- Chủ động xây dựng kế hoạch thi công, dự kiến khối lượng hoàn thành của đơn vị gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố, UBND các phường, xã có liên quan để phối hợp, triển khai thi công và xử lý các tồn tại vướng mắc tại thực địa, **thời gian xong trước ngày 10/8/2018**.

- Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường và Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1 khẩn trương giải tỏa, di chuyển đất, bùn đã đổ vào đất nông nghiệp của các hộ dân hai bên đường trong khi thi công bóc đất hữu cơ; rà soát, có biện pháp đấu nối hệ thống tiêu thoát nước phục vụ sản xuất của các hộ dân, **xong trước ngày 15/8/2018**.

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các phòng, đơn vị: TC - KH, TN&MT, Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 02, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN thành phố (đề T/h);
- UBND các phường, xã: Đinh Kế, Thọ Xương, Xương Giang, Song Mai (đề T/h);
- Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường, Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1; Liên danh Công ty xây dựng Việt Đức, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5;
- LĐ, CVXD VP HĐND-UBND TP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Thành Trung