

Số: 57/TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Công Hùng tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Ngày 29/02/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Công Hùng kiểm tra tại trực tiếp tại hiện trường tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang gồm: (1) Khu đô thị số 13 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang; (2) Xây dựng mới Nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố Nam Giang 2, phường Xương Giang; (3) HTKT khu dân cư cạnh đường Xương Giang (Giai đoạn 2); (4) Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ thành phố; (5) Xây dựng Cầu vượt từ Khu đô thị Tây Nam sang khu trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang.

Cùng dự có lãnh đạo và cán bộ, công chức liên quan của các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN thành phố; Chủ tịch, công chức địa chính UBND phường, xã: Xương Giang, Mỹ Độ, Song Khê, Tân Tiến; đại diện lãnh đạo một số nhà thầu thi công các dự án.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo cụ thể đối với các dự án như sau:

1. Khu đô thị số 13 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, UBND xã Tân Tiến phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, bàn giao đất cho nhà đầu tư thi công dự án **trước ngày 30/6/2024**.

- Giao UBND xã Tân Tiến, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với các hộ thôn Ngò, thôn An Phong, xong **trước ngày 12/3/2024**. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định ban hành Quyết định cưỡng chế, xong **trước ngày 14/3/2024**. Thực hiện cưỡng chế các hộ thôn Ngò, thôn An Phong, thời gian xong **trước ngày 31/3/2024**.

2. Xây dựng mới Nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố Nam Giang 2, phường Xương Giang

Yêu cầu chủ đầu tư (UBND phường Xương Giang) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu khánh thành công trình **trước ngày 30/4/2024**. Chủ tịch UBND phường Xương Giang báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố tiến độ thi công trước 17h00' hàng ngày.

3. HTKT khu dân cư cạnh đường Xương Giang (Giai đoạn 2)

Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD thành phố) đẩy nhanh dự án HTKT khu dân cư cạnh đường Xương Giang (Giai đoạn 1) để quyết toán công trình, đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án giai đoạn 2 theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm điểm tiến độ ngày 20/02/2024 (*Thông báo số 28/TB-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố*).

4. Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ thành phố

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, UBND phường Mỹ Độ phối hợp với Ban QLDA ĐTXD thành phố khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 03 ngôi mộ chưa di chuyển để thi công xây dựng công trình xong **trước ngày 30/7/2024**.

5. Xây dựng Cầu vượt từ Khu đô thị Tây Nam sang khu trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, UBND xã Song Khê phối hợp với Ban QLDA ĐTXD thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định để cưỡng chế thu hồi đất **trước ngày 15/3/2024**.

- Ban QLDA ĐTXD thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các công việc theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm điểm tiến độ ngày 20/02/2024 (*Thông báo số 28/TB-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố*).

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố để các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các phòng, đơn vị: QLĐT, TC-KH, TNMT, VHHT; Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm PTQĐ&CCN TP;
- UBND các phường, xã: Xương Giang, Mỹ Độ, Song Khê, Tân Tiến;
- Các nhà thầu thi công xây dựng;
- VP HĐND-UBND TP: LĐ, CVXD;
- Lưu: VT, XD_{Đức}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thành Trung