

Số: 02/KL- TTR

TP. Bắc Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2024

KẾT LUẬN

Thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Đường nối xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên với đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang do Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Giang làm chủ đầu tư

Ngày 09/10/2023, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTR về việc Thanh tra công tác đầu tư xây dựng tại 03 dự án, công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và UBND phường Đa Mai làm chủ đầu tư.

Xét Báo cáo ngày 22/12/2023 của Đoàn thanh tra; đối chiếu quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra thành phố kết luận, xử lý như sau:

A. Đối với công trình: Xây dựng đường cạnh hồ 3/2 (*đoạn cạnh công viên Ngô Gia Tự*), thành phố Bắc Giang.

Tại thời điểm thanh tra, công trình: Xây dựng đường cạnh hồ 3/2 (*đoạn cạnh công viên Ngô Gia Tự*), thành phố Bắc Giang đã được Đoàn thanh tra thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-TTr ngày 07/3/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang thực hiện thanh tra, ngày 24/5/2023 Đoàn thanh tra tỉnh đã có biên bản được lập giữa các thành phần, Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD thành phố) và đơn vị thi công (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long). Do vậy, Đoàn thanh tra thành phố không tiến hành thanh tra đối với công trình: Xây dựng đường cạnh hồ 3/2 (*đoạn cạnh công viên Ngô Gia Tự*), thành phố Bắc Giang.

B. Đối với công trình: Xây dựng đường nối xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên với đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang

I. KHÁI QUÁT CHUNG DỰ ÁN

- **Về chủ trương đầu tư:** Ngày 25/3/2021, UBND thành phố có Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; ngày 01/11/2021, UBND thành phố có Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Đường nối xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên với đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai.

- **Về nội dung, quy mô dự án:** Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai với đường quy hoạch vành đai Bích Động, huyện Việt Yên (*hết ranh giới thành phố Bắc Giang*) với tổng chiều dài khoảng 550m, chiều rộng nền đường $B_n = 38,0m$, chiều rộng mặt đường $B_m = 2 \times 10,5m$, chiều rộng giải phân cách $B_{gpc} = 5,0m$, chiều rộng hè đường $B_h = 2 \times 6m$, bao gồm các hạng mục: Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và điện chiếu sáng; Tổng mức đầu tư: 32.153.196.000đ; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Thực hiện chủ trương đầu tư dự án được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) thành phố đã ban hành các quyết định để triển khai, tổ chức thực hiện dự án, cụ thể:

- Ngày 28/4/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 64/QĐ-QLDA về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình, với kinh phí là: 176.946.000đ.

- Ngày 06/10/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 327/QĐ-QLDA về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT công trình với giá trị là: 176.946.000đ.

- Ngày 07/10/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 328/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT công trình; đơn vị trúng thầu: Công ty CP XD&TM Á Âu, với giá chỉ định thầu là 176.946.000đ; hình thức hợp đồng: trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày.

- Ngày 06/10/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Công ty CP XD&TM Á Âu có Biên bản thương thảo hợp đồng và ký Hợp đồng số 06.10/2021/HĐKT-TVXD về việc tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT công trình với giá hợp đồng (tạm tính) là: 176.000.000đ (*Giảm so với giá chỉ định thầu là 946.000đ*).

- Ngày 15/11/2021, UBND thành phố có Quyết định số 8107/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình với tổng Dự toán công trình là: 30.729.448.000đ, trong đó: Chi phí BT GPMB: 6.586.994.000đ; Chi phí xây dựng: 18.650.417.000đ; Chi phí QLDA: 403.595.000đ; Chi phí tư vấn: 1.277.388.000đ; Chi phí khác: 1.017.468.000đ; Chi phí dự phòng: 2.793.586.000đ.

- Ngày 21/02/2023, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Á Âu có Hồ sơ đề nghị quyết toán và Biên bản thanh lý hợp đồng về việc thanh lý hợp đồng gói thầu, với số tiền là: 175.208.000đ (*Giảm so với hợp đồng là 792.000đ*).

2. Giai đoạn thực hiện đầu tư

Thực hiện Quyết định số 8441/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu để lập thiết kế BVTC-DT công trình; Quyết định số 8749/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án; Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn lập HSMT gói thầu xây lắp. Ban QLDA ĐTXD thành phố đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định, kết quả cụ thể như sau:

2.1. Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

- Ngày 01/12/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 443/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Đơn vị trúng thầu: Công ty CP XD&TM Á Âu; giá trúng thầu là: 309.683.000đ (*Giảm so với giá gói thầu là 5.825.000đ*).

- Ngày 01/12/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Công ty CP XD&TM Á Âu có Biên bản thương thảo hợp đồng và ký kết Hợp đồng số 0812/2021/HĐKT-TVXD về việc Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với giá trị hợp đồng là 309.683.000đ.

Ngày 19/01/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 11/QĐ-QLDA về việc phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở dự án, với giá trị dự toán xây dựng là: 21.678.932.000đ, trong đó: Chi phí xây dựng: 18.156.480.000đ; chi phí QLDA: 357.187.000đ; chi phí tư vấn ĐTXD: 1.185.368.000đ; chi phí khác; 939.636.000đ; chi phí dự phòng: 1.040.261.000đ.

- Ngày 21/02/2023, Công ty CP XD&TM Á Âu có Hồ sơ đề nghị quyết toán và Biên bản thanh lý hợp đồng về việc thanh lý hợp đồng gói thầu, với số tiền là: 309.000.000đ (*Giảm so với hợp đồng là 683.000đ*).

2.2. Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

- Ngày 23/12/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 478/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Đơn vị trúng thầu: Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang; giá trúng thầu là: 56.511.000đ.

- Ngày 15/12/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang có Biên bản thương thảo hợp đồng.

- Ngày 23/12/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang có Hợp đồng số 1901/2021/HĐKT-TVXD về việc Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, vật nỏ với giá trị hợp đồng là: 56.511.000đ.

- Ngày 22/02/2023, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang có Hồ sơ đề nghị quyết toán và Biên bản thanh lý hợp đồng về việc thanh lý hợp đồng gói thầu, với số tiền là: 56.511.000đ.

2.3. Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nỏ

- Ngày 23/12/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 479/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Rà phá bom mìn, vật nỏ; Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên xử lý bom mìn, vật nỏ 319; giá trúng thầu là: 106.080.000đ.

- Ngày 23/12/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Cty TNHH một thành viên xử lý bom mìn, vật nỏ 319 có Biên bản thương thảo và ký Hợp đồng số

23/2021/HĐ-TCRPBM về việc thi công Rà phá bom mìn, vật nổ với tổng giá trị là: 106.080.000đ.

- Ngày 21/02/2023, Cty TNHH một thành viên xử lý bom mìn, vật nổ 319 có Hồ sơ đề nghị quyết toán và thanh lý hợp đồng gói thầu, với số tiền là: 86.530.000đ (*Giảm so với hợp đồng là 19.550.000đ*).

2.4. Gói thầu: Tư vấn Lập HSMT gói thầu xây lắp công trình

- Ngày 19/01/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 11/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu Tư vấn lập HSMT gói thầu xây lắp: Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn XD&TM Bảo An; giá trúng thầu là: 22.000.000đ (*Giảm so với giá gói thầu là 476.000đ*).

- Ngày 18/02/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Công ty TNHH Tư vấn XD&TM Bảo An thương thảo hợp đồng; ngày 24/02/2021, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Công ty TNHH Tư vấn XD&TM Bảo An ký kết Hợp đồng số 1802/2022/HĐKT-TVXD về việc tư vấn lập HSMT gói thầu xây lắp công trình với giá trị hợp đồng là: 22.000.000đ; ngày 20/02/2023, Công ty TNHH Tư vấn XD&TM Bảo An có Hồ sơ đề nghị quyết toán và thanh lý hợp đồng với số tiền là: 22.000.000đ.

2.5. Gói thầu: Xây lắp công trình

- Ngày 24/02/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 35/QĐ-QLDA về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và danh sách Tổ chuyên gia đầu thầu gói thầu xây lắp công trình.

- Ngày 14/3/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 53/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty CP đầu tư XD&CN Đại Thắng và Công ty CP XD giao thông Bắc Giang; giá trúng thầu là: 17.884.062.000đ (*Giảm so với giá gói thầu là 272.418.000đ*); loại hợp đồng: trọn gói; thời gian thực hiện: 210 ngày.

- Ngày 14/3/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Liên danh Công ty CP đầu tư XD&CN Đại Thắng và Công ty CP XD giao thông Bắc Giang thương thảo hợp đồng; ngày 28/3/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Liên danh Công ty CP đầu tư XD&CN Đại Thắng và Công ty CP XD giao thông Bắc Giang ký kết Hợp đồng số 12/2022/HĐKT-TCXL về thi công xây dựng công trình, với giá hợp đồng là: 17.884.062.000đ.

- Tháng 02/2023, Liên danh Công ty CP đầu tư XD&CN Đại Thắng và Công ty CP XD giao thông Bắc Giang có Hồ sơ đề nghị quyết toán với giá trị đề nghị quyết toán là: 17.034.600.000đ (*Giảm so với hợp đồng là 849.462.000đ*).

- Ngày 30/12/2022, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Báo cáo số 588/BC-QLDA về hoàn thành thi công xây dựng công trình.

- Ngày 19/01/2023, Sở xây dựng có Thông báo số 23/TB-SXD về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Ngày 31/01/2023, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Ngày 16/6/2023, UBND thành phố có Quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình, cụ thể: Chi phí xây lắp: 17.034.600.000đ; chi phí QLDA: 335.117.000đ; Chi phí tư vấn: 1.122.758.000đ; Chi phí khác: 745.626.000đ.

2.6. Gói thầu: Tư vấn Thí nghiệm đối chứng phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu

- Ngày 07/02/2023, Ban QLDA ĐTXD thành phố có Quyết định số 39/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thí nghiệm đối chứng phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu; Đơn vị trúng thầu: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Duy Anh; giá trúng thầu là: 56.869.000đ.

- Ngày 07/02/2023, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Duy Anh thương thảo hợp đồng; ngày 08/02/2023, Ban QLDA ĐTXD thành phố với Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Duy Anh có Hợp đồng số 08/2023/HĐKT-TCXD về việc Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, vật nỏ với giá trị là: 56.869.000đ; ngày 15/02/2023, Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Duy Anh có Hồ sơ đề nghị quyết toán và thanh lý hợp đồng với số tiền là: 56.869.000đ.

2.7. Các gói thầu: Tư vấn QLDA, Giám sát thi công, đánh giá HS dự thầu, thẩm định HSMT, kết quả đấu thầu phần xây dựng

Chủ đầu tư (*Ban QLDA ĐTXD thành phố*) tự thực hiện.

3. Giai đoạn kết thúc đầu tư

Trước khi bàn giao công trình đưa vào quản lý, khai thác sử dụng, Ban QLDA ĐTXD thành phố tiến hành nghiệm thu hoàn thành thi công công trình; báo cáo hoàn thành công trình xây dựng và được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình; bàn giao đưa công trình vào sử dụng và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định; công tác lưu trữ hồ sơ công trình được Chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 88, Luật Xây dựng.

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cung cấp và thực tế thi công, thấy: Công trình Xây dựng Đường nối với xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên với đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, Chủ đầu tư đã tiết kiệm chi được: 1.192.946.000đ (*qua công tác đấu thầu, chỉ định thầu với số tiền 278.719.000đ; giảm qua công tác nghiệm thu, lập hồ sơ đề nghị thanh quyết toán: 870.487.000đ; giảm qua công tác thẩm định, phê duyệt quyết toán là: 43.740.000đ*). Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường và hồ sơ đề nghị quyết toán (phần xây lắp) công trình thấy:

- Một số nội dung đề nghị quyết toán theo dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết là chưa phù hợp phải thu hồi với số tiền là: 16.987.686đ; lý do thu hồi do lập hồ sơ quyết toán theo dự toán được duyệt dẫn tới chênh lệch so với thực tế thi công xây lắp tại công trình. (*Cụ thể có Biểu tổng hợp số 01 kèm theo*).

- Khối lượng đất thừa còn lại của công trình (vận chuyển đổ thải đi), cụ thể: Theo hồ sơ dự toán được duyệt, quyết toán thì toàn bộ khối lượng đào đất nền đường, đào khuôn đường, đào đất hữu cơ đổ đi tại Bãi rác Đa Mai thành phố Bắc Giang là 7.777,04 m³, nhưng theo hồ sơ, lưu trữ thể hiện toàn bộ khối lượng đất thừa đã nêu trên, vận chuyển đến tại khu đất nhà ông Nguyễn Văn Thiêm, địa chỉ xã Việt Tiến, huyện Việt Yên chưa đúng với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo báo cáo giải trình của Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD thành phố):

+ Ngày 01/4/2022, Nhà thầu xây lắp (Công ty CP ĐTXD & CN Đại Thắng) có Công văn số 06/CV-CTĐT gửi Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang về việc đề nghị cho phép đổ đất bùn, đất đào nền đường, khuôn đường, hữu cơ, phế thải bê tông, gạch vỡ trong quá trình thi công công trình; ngày 04/4/2022, Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang có văn bản số 32/CV-CTĐT về việc đổ đất bùn, đất đào nền đường, khuôn đường, hữu cơ, phế thải bê tông, gạch vỡ trong quá trình thi công công trình, trong đó có nội dung: “... thời điểm hiện tại Bãi rác Đa mai thành phố Bắc Giang không có mặt bằng để tiếp nhận đổ đất bùn, đất đào nền đường, khuôn đường, hữu cơ, phế thải bê tông, gạch vỡ của công trình”. Từ thực tế nêu trên, để đảm bảo tiến độ thi công theo quy định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cùng với nhà thầu thi công xây lắp công trình tìm kiếm nơi đổ thải khác gần khu vực thi công công trình xây dựng.

+ Ngày 07/4/2022, Chủ đầu tư, cùng với đơn vị thi công xây lắp công trình, UBND xã Việt Tiến, huyện Việt Yên và ông Nguyễn Văn Thiêm (Bên có bãi nhận đất thải) xác định vị trí bãi đổ thải; ngày 08/4/2022, Công ty CP đầu tư XD&CN Đại Thắng và ông Nguyễn Văn Thiêm, địa chỉ: Thôn Đồng Mưa, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bên nhận đất bãi thải) ký Hợp đồng về việc vận chuyển bùn, đất thải, phế thải gạch, bê tông ... với khối lượng khoảng 9.174m³. Sau khi ký kết hợp đồng nhà thầu thi công xây lắp công trình vận chuyển bùn, đất thải, phế thải gạch, bê tông... đến khu đất (Trang trại) của gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm theo nội dung hợp đồng đã ký ngày 08/4/2022.

4. Việc thanh toán vốn đầu tư

Tại thời điểm thanh tra Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD thành phố) đã thanh toán cho các nhà thầu thực hiện dự án xây dựng với tổng số tiền 19.238.101.000đ theo giá trị quyết toán đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (*Cụ thể có Biểu tổng hợp số 02 kèm theo*).

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Về chủ trương đầu tư, cơ sở lập dự án rõ ràng, được cấp thẩm quyền chấp thuận đầu tư, sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận đầu tư, đơn vị đã ban hành các quyết định: phê duyệt nhiệm vụ khảo sát,

lập dự án ĐTXD công trình, thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán công trình; phê duyệt dự toán các gói thầu, kết quả chỉ định thầu, đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế BVTC-DT công trình, giám sát thi công và gói thầu xây lắp, thiết bị công trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư:

+ Chủ đầu tư đã ban hành các quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định và ban hành quyết định kết quả chỉ định thầu, đấu thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp theo quy định; trước khi ký kết hợp đồng, chủ đầu tư đã thực hiện việc thương thảo hợp đồng theo quy định. Qua công tác đấu thầu (chỉ định thầu) các gói thầu đã tiết kiệm được số tiền 278.719.000đ.

+ Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, xây lắp đã thực hiện việc giám sát thi công, ghi nhật ký thi công, lập các biên bản nghiệm thu chi tiết các hạng mục công trình, lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra vật liệu đầu vào lấy mẫu thí nghiệm vật tư, vật liệu đầu vào và mẫu thí nghiệm xác định cường độ vật liệu kết cấu tại công trình.

- Giai đoạn kết thúc đầu tư: Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện dự án và lập hồ sơ đề nghị thanh quyết toán. Qua rà soát đơn vị đã tự cắt giảm với số tiền 870.487.000đ, giảm qua công tác thẩm định, phê duyệt quyết toán là: 43.740.000đ và lưu trữ hồ sơ dự án theo quy định.

2. Thiếu sót, khuyết điểm

- Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan còn để xảy ra những tồn tại thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lập dự toán, lập hồ sơ quyết toán tại công trình nhiều hơn thực tế thi công tạo chênh lệch phải thu hồi với số tiền là: 16.987.686đ.

- Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chuyển khối lượng đất thừa còn lại của công trình vận chuyển đổ thải đi nơi khác (7.777,04m³) không đúng với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nguyên nhân

- Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng phòng Nghiệp vụ và cán bộ Ban QLDA ĐTXD thành phố trực tiếp theo dõi dự án còn để xảy ra một số thiếu sót trong việc kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ quyết toán nêu trên.

- Các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai thời gian qua có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến việc vận dụng trong thực hiện các dự án. Công tác quản lý ĐTXD còn hạn chế, phòng nghiệp vụ được giao quản lý dự án, giám sát thi công còn thiếu sót trong quá trình kiểm tra hồ sơ nên dẫn tới việc lập hồ sơ quyết toán nhiều hơn thực tế thi công tại công trình; vận chuyển khối lượng đất thừa còn lại của công trình chưa đúng quy định.

4. Trách nhiệm

- Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Giang) gồm: Giám đốc, Phó giám đốc và Cán bộ QLDA, GS thi công giai đoạn năm 2021 đến tháng 8/2023.

- Đơn vị tư vấn lập khảo sát, lập thiết kế xây dựng (Công ty Công ty CP XD&TM Á Âu): Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật.

- Đơn vị thi công xây lắp (Liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng và công nghệ Đại Thắng và Công ty CP xây dựng giao thông Bắc Giang) Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật.

IV. XỬ LÝ

Những tồn tại, khuyết điểm được phát hiện qua thanh tra được xử lý như sau:

1. Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Giang có trách nhiệm, thu, nộp số tiền 16.987.686đ tại Công trình: Đường nối với xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên với đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang vào ngân sách Nhà nước (qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố, TK số 3949 mã quan hệ ngân sách 1089963 tại Kho bạc Nhà nước Bắc Giang) và khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm nêu trên theo đúng quy định.

Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm nêu trên theo quy định.

2. Đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố thiết lập hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng như đã nêu trên theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

3. Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý những tồn tại trong việc khai thác khoáng sản, tầng đất mặt tại dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối với xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên với đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố xong trước ngày 15/3/2024.

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng tại công trình Xây dựng đường nối xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên với đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy (để b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (để b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để b/c);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (để b/c);
- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (để b/c);
- UB Kiểm tra, Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các phòng: TCKH, QLĐT TP;
- UBND phường Đa Mai (để t/h);
- Lưu: HS, VT.

