

Số: 43 /TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Đ/c Trần Minh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng trường THCS Hoàng Văn Thụ (phường Thọ Xương)

Ngày 17/3/2012, Đ/c Trần Minh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án xây dựng trường THCS Hoàng Văn Thụ (Phường Thọ Xương); tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục - Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND; Lãnh đạo UBND phường Thọ Xương; Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Lam Sơn (Nhà thầu thi công); Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Xương Giang (tư vấn QLDA, giám sát thi công).

Sau khi nghe Chủ tịch UBND phường Thọ Xương (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Thọ Xương là công trình được UBND thành phố đầu tư xây dựng trong chương trình kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2011. Trong thời gian qua, mặc dù Thường trực UBND thành phố thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, tuy nhiên UBND phường Thọ Xương và Công ty Cổ phần thương mại Lam Sơn chưa cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án trong khi khối lượng thi công không còn nhiều (đến nay tiến độ thi công đã chậm quá 03 tháng);

2. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2012 - 2013; trong thời gian tới, yêu cầu Công ty cổ phần thương mại Lam Sơn, UBND phường Thọ Xương (chủ đầu tư) và các phòng, ngành, đơn vị thành phố có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Công ty Cổ phần thương mại Lam Sơn:

- Phối hợp với UBND phường Thọ Xương báo cáo, đề nghị gia hạn thời gian thực hiện gói thầu, điều chỉnh dự án (nếu có); đồng thời xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết trong đó yêu cầu phải hoàn thành bàn giao công trình cho Chủ đầu tư trong tháng 5/2012;

- Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung thiết bị, nhân công, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục công trình nhà lớp học, nhà văn phòng chức năng; khẩn trương thi công các hạng mục sân trường, công trình phụ trợ... yêu cầu hoàn thành, bàn giao cho Chủ đầu tư theo đúng tiến độ cam kết.

- Nâng cao trách nhiệm Nhà thầu trong giám sát kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình;

b) UBND phường Thọ Xương:

- Phối hợp với Nhà thầu khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục gia hạn, điều chỉnh dự án (gói thầu) theo quy định, thời gian xong trước ngày 31/3/2012.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố kiểm tra, thống nhất danh mục những thiết bị cần mua sắm bổ sung (tận dụng tối đa những thiết bị đã có), đồng thời tiến hành điều chỉnh gói thầu mua sắm trang thiết bị trình phê duyệt theo quy định;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn Quản lý dự án, giám sát thi công tăng cường giám sát của chủ đầu tư; tích cực đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời đề xuất Thường trực UBND thành phố giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án theo yêu cầu.

c) Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Xương Giang:

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình; đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ đầu tư giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo:

- Tích cực phối hợp với UBND phường Thọ Xương trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời tham mưu Thường trực UBND thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Giao phòng Quản lý đô thị thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công trong quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Vậy, thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (để B/c);
- Các phòng: QLĐT, TC-KH, GD-ĐT (P/h, đôn đốc);
- UBND phường Thọ Xương (để T/h);
- Công ty CP Thương mại Lam Sơn (để T/h);
- Công ty TNHH tư vấn và XD Xương Giang (để T/h);

Bản điện tử:

- LĐVP, CV: XD, VX;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Hồ Ngọc Quang