

Số: 250 /TB-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm điểm tiến độ thực hiện các gói thầu BG1, BG2 thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB

Ngày 12/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thạo đã chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ các gói thầu BG1, BG2 thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang; dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 02, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã: Dĩnh Kế, Thọ Xương, Xương Giang, Song Mai; đại diện lãnh đạo các Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường và Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1 thi công gói thầu BG1 (đường Trần Quang Khải) và Liên danh Công ty xây dựng Việt Đức và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5 thi công gói thầu BG2 (đường Vành đai Đông Bắc).

Sau khi nghe lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng số 02, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN thành phố, các nhà thầu thi công báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã, các Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường và Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1 và Liên danh Công ty xây dựng Việt Đức và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5 tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 196/TB-UBND ngày 01/8/2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB, Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

2. Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND các phường, xã: Dĩnh Kế, Thọ Xương, Xương Giang, Song Mai rà soát, tổng hợp các nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết dứt điểm **trong tháng 9/2018**; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu phát sinh các tồn tại, vướng mắc nhưng không kịp thời báo cáo, chỉ đạo giải quyết.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố xây dựng kế hoạch thi công, tiến độ giải ngân vốn các gói thầu từ nay đến 31/12/2018 gửi Chủ tịch UBND thành phố, **xong trước ngày 25/9/2018**; thường xuyên cập nhật thông tin, tiến độ thi công các gói thầu báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 thành phố, UBND các phường, xã: Dĩnh Kế, Dĩnh Trì khẩn trương giải quyết các vướng mắc đối với 03 hộ dân tại nút giao QL31, bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công xong trong **ngày 21/9/2018**.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Song Mai khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường GPMB đối với phần diện tích đất công ích trình phê duyệt **trong ngày 25/9/2018**.

5. Các Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường và Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1 và Liên danh Công ty xây dựng Việt Đức và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5:

- Chủ động xây dựng kế hoạch thi công, dự kiến khối lượng hoàn thành từ nay đến ngày 31/12/2018 của đơn vị gửi Chủ tịch UBND thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố, UBND các phường, xã có liên quan để phối hợp, triển khai thi công và xử lý các tồn tại vướng mắc tại thực địa, *thời gian xong trước ngày 25/9/2018*.

- Chủ động phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 thành phố, các đơn vị Tư vấn giám sát xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình thi công các gói thầu.

- Khẩn trương thi công, xử lý nền đất yếu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3104/UBND-CN ngày 13/9/2018 về chủ trương điều chỉnh thiết kế BVTC xây dựng công trình, *thời gian xong trong tháng 9/2018*.

6. Các đơn vị Tư vấn giám sát: Tăng cường công tác giám sát, tư vấn cho Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công các gói thầu BG1, BG2 xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công dự án.

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các phòng, đơn vị: TC - KH, TN&MT, Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 02, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN thành phố (để T/h);
- UBND các phường, xã: Dĩnh Kế, Thọ Xương, Xương Giang, Song Mai, Dĩnh Trì (để T/h);
- Liên danh Công ty Liên hợp XD Vạn Cường, Công ty CP ĐTTM&XD giao thông 1; Liên danh Công ty xây dựng Việt Đức, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5;
- LB, CVXD VP HĐND-UBND TP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Thành Trung